

A AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA

Opombe:

- opis konstrukcije pregledati po projektu
- pred izdelavo potrebno določiti prehode inštalacij skozi AB montažno konstrukcijo in eventuelne potrebne jeklene ploščice s sidri za pritrdjevanje jeklenih konstrukcij ter jih izdelati pred montažo
- v ceni je potrebno upoštevati vbetoniranje pločevin katerih teža je zajeta v postavki 02

št.post.	Opis	EM	Količina	Cena/EM	Vrednost (€)
01.	Čiščenje obstoječih odprtín, odvoz odpadkov in zalivanje stikov z betonom med montažnimi AB elementi in obstoječo AB ploščo	kos	5,0		
02.	<p>Izdelava, dobava in montaža montažne AB konstrukcije po sledeči specifikaciji skladno z zahtevami iz priloženega tehničnega poročila:</p> <p>Za izvedbo elementov montažne AB konstrukcije - stebri, se vgradijo sledeči materiali:</p> <ul style="list-style-type: none">- beton: C30/37 XS1 Dmax16- armatura: S500B <p>Zahtevane karakteristike betona za posamezne elemente in trdnost betona v skladu s SIST EN 206 in SIST 1026.</p> <ul style="list-style-type: none">- steber 50/100 cm, L=13.00 m	kos	5,0		
03.	<p>Dobava in montaža vsega potrebnega sidrnega materiala (sidrne plošče za pritrdjevanje jeklenih konstrukcij, ...) ter pritrdilni material, ki se vgradi v 5 AB montažnih stebrov.</p> <p>Pozicije sidrnega materiala so prikazane v delavniških načrtih. Jeklo skladno s SIST EN 1090-2:2008, izvedbeni razred EXC2.</p>	kg	1.930,0		

AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA skupaj: